

**Ifyllt protokoll skickas till:**

Sunne kommun  
12. Miljö- och byggenheten  
686 80 SUNNE

Eller e-post: mbn@sunne.se

## SLUTBESIKTNINGS PROTOKOLL för anläggande av enskilt avlopp

**FASTIGHET**

Fastighet	Tillståndsdatum	Fastighetsägare
Adress		Postnummer och ort

**ENTREPRENÖR**

Entreprenör	Ansvarig utförare	
Adress	Telefon	Mobiltelefon

**UPPLYSNINGAR OM ANLÄGGNINGEN**

Markera i de rutor som är aktuella för er avloppsanläggning.

**RÖRLEDNINGAR**

<input type="checkbox"/>	Rörledningar är lagda fackmannamässigt avseende storlek, material, lutning, tätning o.s.v.
<input type="checkbox"/>	Täta rörledningar från byggnaden ligger i sand så att sättningar förhindras
<input type="checkbox"/>	Rörledningar är utbytta i hela anläggningen
<input type="checkbox"/>	Följande rörledningar ej utbytta .....
<input type="checkbox"/>	Kvarvarande ledningar bedöms vara fackmannamässigt utförda i enlighet med ovan.
<input type="checkbox"/>	Övrigt .....

**SLAMAVSKILJARE**

Fabrikat  <input type="checkbox"/> Plast <input type="checkbox"/> Cement <input type="checkbox"/> annat .....	Vätvolym	<input type="checkbox"/> Typgodkänd brunn (godkännandebevis etc.)  <input type="checkbox"/> T-rör i slamavskiljaren
---	----------	--

**FÖRDELNINGBRUNN**

Fabrikat	<input type="checkbox"/> Injusterade utloppsskiboard finns <input type="checkbox"/> Täta röranslutningar <input type="checkbox"/> Tät botten
----------	--

**PUMPBRUNN**

Fabrikat - pumpbrunn	Fabrikat - pump	Dimensionering - pump .....liter/pumpningstillfälle
----------------------	-----------------	--

INFILTRATION       MARKBÄDD

Spridarledningar	Spridningslagret	Material i spridningslagret	
Antal spridarledningar _____	<b>Yta:</b> _____ x _____ = _____ m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Tvättad makadam/singel  <input type="checkbox"/> Infiltrationsmoduler typ .....	<input type="checkbox"/> Geotextil över spridar- ledningarna
Längd spridarledningar _____ m			
Läggningsdjup _____ m	<b>Tjocklek:</b> _____ cm		
<input type="checkbox"/> Luftning i slutet av spridarledningar			
<input type="checkbox"/> Materialavskiljande skikt mellan spridningslagret och förstärkningslagret/dräneringslagret			
Tjocklek: .....cm      Material: .....			
<input type="checkbox"/> Markbäddsand (förstärkningslager / dräneringslager)			
Tjocklek: .....cm      Material: .....			
Markbäddsand har korntjocklek			
<input type="checkbox"/> 0-8 <input type="checkbox"/> 2-4 <input type="checkbox"/> annat .....			

<b>Provtagningsmöjlighet</b>	<input type="checkbox"/> Finns genom..... <input type="checkbox"/> Finns inte.
<b>Utloppsledningen leds till:</b>	.....

**MINIRENINGSVERK**

<b>Fabrikat:</b> .....
<input type="checkbox"/> Serviceavtal med .....
<input type="checkbox"/> Beskrivning över hur krav på årlig kontroll ska utföras förvaras på fastigheten.
<input type="checkbox"/> Provtagningsmöjlighet finns genom .....
<b>Utloppsledningen leds till:</b>
<input type="checkbox"/> Infiltration/markbädd beskrivning finns under avsnitten infiltration/markbädd nedan
<input type="checkbox"/> Direkt till ytvatten
<input type="checkbox"/> Stenkista utformning bifogas
<input type="checkbox"/> Övrigt, utformning bifogas .....

**SLUTEN TANK**

<input type="checkbox"/> Sluten tank för WC	<input type="checkbox"/> Sluten tank för urin
Volym på tanken:	.....
Typ av toalett ansluten:	.....
Spolvolym på toaletten:	.....
Anslutna enheter(hus):	.....
<input type="checkbox"/> Nivåalarm finns Typ: .....	.....
<input type="checkbox"/> Tanken är förankrad	
<input type="checkbox"/> Läckagekontrollrör finns (snifför)	

**ARBETSMILJÖN VID HÄMTNING AV SLAM**

<input type="checkbox"/> Anpassad transportväg för ett fordon på 26ton och en höjd på cirka 4m
<input type="checkbox"/> Säker uppställning vid hämtning, får inte skapa fara för chaufför eller övrig trafik
<input type="checkbox"/> Slangdragning max 10 meter på plan mark och utan hinder
<input type="checkbox"/> Lockets vikt max 15kg, monterat och säkrat ca 10cm ovan marknivå

**SEPARAT FOSFORFÄLLNING**

<b>Fabrikat:</b> .....
<input type="checkbox"/> Serviceavtal med .....
Påkopplingsplats (t.ex. slamavskiljare, vid diskbänk, efter markbädd etc.): .....
Kontakta leverantören för information om hur fosforfällan ska hanteras när den är förbrukad.

**ÖVRIGA UPPLYSNINGAR OM ANLÄGGNINGEN****Färdigställningsdatum:** \_\_\_\_\_

- Anläggningen kommer att tas i drift .....
- Drift och skötselinstruktioner finns och kommer att förvaras på fastigheten.
- Anläggningsarbetet har fotodokumenterats representativa foton bifogas.
- Påträffat grundvatten på \_\_\_\_\_ meters djup
- Påträffat berg på \_\_\_\_\_ meters djup
- Anläggningen är gjord i enlighet med givet tillstånd
- Anläggningen ej placerad enl. tillståndsbeslutet; **-Ny situationsplan bifogas!**
- Anläggningen är gjord med följande avvikelser från tillståndet:  
.....  
.....  
.....

**Uppgifterna i redogörelsen ovan har lämnats av:**


---

 Datum            Entreprenörens underskrift
**Sökandens utlåtande**

- Jag har inget att erinra mot entreprenörens redogörelse.
- Jag har följande invändning mot entreprenörens redogörelse:  
.....  
.....  
.....

**Sökandes underskrift**


---

 Datum            Namn
**Information om hur vi behandlar dina personuppgifter**

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att handlägga ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Det är miljö- och bygglovsnämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: [www.sunne.se/gdpr](http://www.sunne.se/gdpr)